

 月島JFEアクアソリューション(株)		客先名		川崎市上下水道事業管理者 様		工事番号		3232508		監理技術者		松村 剛		TEL :044-742-9283		技術本部 建設部																				
		令和7年 01月度 月間工程表						工事名						現場代理人		FAX :044-742-9284		松村																		
No.		項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考	
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
主要行事				安全大会							月間工程会議 (TJAS) 15:00~														安全教育											
搬入予定				▼濃縮脱水機架台、ケーキ搬送機搬入_1/10 ▼ケーキ搬送機搬入_1/11 ▼鉄管搬入_1/17 ▼発電機搬入_1/21 ▼蒸気タービン搬入_1/22 ▼脱臭装置搬入_1/23 6:00~ ▼復水器搬入_1/27 ▼復水ポンプ、フローダウンタンク搬入_1/28 ▼盤搬入(高圧 8面)_1/29 盤搬入(高圧 7面+トランス1台)搬入_1/30 ▼濃縮脱水機搬入_1/30、31、2/3 盤搬入(CVCF 6面)搬入_1/31																																
1	創エネルギー設備 [機械工事]	機器据付・付属品取付・まとめ							炉廻り機器・ダクト取付																											
		足場組立(既設囲い壁貫通部)							開口構築(既設囲い壁)							ダクト取付(既設囲い壁貫通部)																				
		点検架台搬入、組立																																		
2	築炉工事、Vダクト耐火	耐火キャスト(炉底コーン部、散気管貫通部、砂層部、フリーボード部)型枠設置、流し込み、天井コーン部断熱キャスト、Vダクト耐火																																		
3	創エネルギー設備 [プラント電気工事]	足場組立、ケーブルラック敷設																																		
4	創エネルギー設備 [建築工事 外壁]	③ECP取付、シャッター取付、SD取付、AW取付、水切り取付、シール(8b~9b FL+10000以下 灰積室)																																		
		吹付タイル、シール(東面外壁 C~D)							足場解体(東面外面 C~D)							④ECP取付(8b~9b 北東面 FL+10000以上)																				
5	創エネルギー設備 [建築工事 プロフ室]	ウレタン防水(FL+5500)							FRP防水(FL+5500)							内部壁GW取付(FL+0)																				
6	創エネルギー設備 [建築工事 灰積出室]	パラペット左官補修(FL+10000)							溝モルタル、ウレタン防水(FL+10000)							、AW取付(FL+0)																				
7	創エネルギー設備(FL+0)	側溝モルタル、グレーチング(創エネルギー設備 FL+0)																																		
8	汚泥濃縮脱水機棟(5F)	OAフロア(電気室)、タイルカーペット、帯電タイル、床ワックス																																		
9	汚泥濃縮脱水機棟(3F)	No.2脱水機架台搬入、据付							脱臭装置搬入、据付							No.1脱水機搬入、据付																				
10	汚泥濃縮脱水機棟(2F) タービン室	吊上げ装置設置(2F タービン室)																																		
									発電機、蒸気タービン搬入、据付																											
11	汚泥濃縮脱水機棟(1F)	ポンプ据付(1F ポンプ室)							配管取付(1F ポンプ室)																											
12	汚泥濃縮脱水機棟(1F) タービン補機室	吊上げ装置設置(1F タービン補機室)																																		
																復水器搬入、据付																				
13	汚泥濃縮脱水機棟(その他)	内部階段器具付け																																		
		2F搬入ステージ設置(南面) [プラント機械]														2F搬入ステージ盛替え 1F用へ(南面) [プラント機械]																				
14	電気工事 (既設エリア)	支持材加工、組付け(既設汚泥濃縮脱水機棟)																																		
15	配管シャフト	左官補修							管廊部支保工足場組立、シャフト内足場盛替え																											
連絡事項				週間工程(TJAS)		週間工程(センター)		週間工程(TJAS)		週間工程(センター)		週間工程(TJAS)		月間工程(TJAS)		週間工程(センター)		週間工程(TJAS)		週間工程(センター)		週間工程(TJAS)		月間工程(センター)		週間工程(TJAS)		週間工程(センター)								