

 月島JFEアクアソリューション (株)		客先名	川崎市上下水道事業管理者 様	工事番号	3232508																監理技術者	松村 剛					TEL : 044-742-9283	技術本部 建設部					
		令和6年 09月度 月間工程表							工事名 川崎市上下水道局 入江崎総合スラッジセンター汚泥処理施設更新工事													現場代理人	松村 剛					FAX : 044-742-9284	松村				
																						工 期	令和3年 10月 15日 ~ 令和8年 12月 31日										
No.	項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備 考	
	主要行事	安全大会		店社安全パトロール							月間工程会議 (TJAS) 15:00~										安全教育												
																									安全衛生協議会15:15~								
1	創エネルギー設備 〔機械工事〕	各機器仕舞		場内鉄板敷き (重機解体準備) _9/7							墨出し (バグフィルタ)										墨出し (冷却塔)												
																									重機解体・搬出 (150tクレーン) _9/8、敷き鉄板搬出 (4ゲート)								
2	創エネルギー設備 〔建築工事〕											ボルト搬入 _9/11、鉄骨搬入 (6b~7b、A~B 1、2節 柱2本 梁5.5m、10m) _9/12																					
																									グレーチング、手摺 (6b~7b、A~B) _9/12PM								
												鉄骨搬入 (6b~7b、A~B 梁15m、18m) _9/13					鉄骨搬入 (7b~8b、A~B 1、2節 柱 梁5.5m、10m) _9/18																
																									手摺、階段 (6b~9b、A~B) _9/18								
												骨搬入 (7b~8b、A~B 梁15m、18m) _9/19																					
												グレーチング (6b~9b、A~B 10m) _9/19					鉄骨搬入 (8b~9b、A~B 1、2節 柱 梁5.5m、10m) _9/23																
																									グレーチング、手摺 (6b~9b、A~B) _9/23								
																									鉄骨搬入 (8b~9b、A~B 梁15m、18m) _9/24								
																									グレーチング (6b~9b、A~B 15m) _9/24 (予定)								
3	汚泥濃縮脱水機棟 (1F)	天井配管・配線 (建築電気) 天井・壁下地、天井・壁ボード張り、壁クロス																															
4	汚泥濃縮脱水機棟 (2F)	アスファルト防水、側溝型枠取付、シンダーCON打設、トイレ設備 (ボード張り、床シート、洗面台、設備機器)																															
5	汚泥濃縮脱水機棟 (3F)	アスファルト防水、側溝型枠取付、シンダーCON打設、天井配管・配線 (建築電気)、消火設備室天井下地																															
6	汚泥濃縮脱水機棟 (4F)	天井配管・配線 (建築電気)、天井ボード、トイレ (天井塗装、壁クロス、床シート、多目的トイレパック設置)																															
7	汚泥濃縮脱水機棟 (5F)	階段室塗装、天井工事、天井配管・配線 (建築電気)、壁天井ボード																															
8	汚泥濃縮脱水機棟 (外部)	外部足場解体 (南面)					外部足場解体 (東面)					外部足場解体 (東面)																					
		外部足場解体 (西面)					外部足場解体 (北面)					外部足場解体 (北面)																					
		西面スロープ (墨出し、差し筋、壁配筋、壁型枠、CON) 西側スロープ (土間配筋、階段型枠、CON、手摺取付)																															
		油水分離槽 (配筋、型枠、CON、解体、差兼補修)																															
9	地中障害撤去、杭工事 屋外配管ラック工事	地中障害撤去							杭工事							屋外配管シャフト工事																	
10	築炉工事																								築炉工事								
連絡事項				週 間 工 程 (T J A S)		週 間 工 程 (セ ン タ ー)					週 間 工 程 (T J A S)		週 間 工 程 (セ ン タ ー)							週 間 工 程 (T J A S)		週 間 工 程 (セ ン タ ー)							週 間 工 程 (T J A S)		週 月 間 工 程 (セ ン タ ー)		