

 月島JFEアクアソリューション(株)		客先名		川崎市上下水道事業管理者 様		工事番号		3232508		監理技術者		松村 剛		TEL :044-742-9283		技術本部 建設部																																								
		令和6年 11月度 月間工程表						工事名						現場代理人		松村 剛		FAX :044-742-9284				松村																																		
		川崎市上下水道局 入江崎総合スラッジセンター汚泥処理施設更新工事						工 期		令和3年 10月 15日 ~ 令和8年 12月 31日																																														
No.	項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備 考																								
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土																									
	主要行事																																	安全体験教育 (VR) 月間工程会議 (TJAS) 15:00~ 安全教育 安全衛生協議会15:15~																						
																																		店社安全パトロール (TJAS) 合同パトロール (川崎市+労基+建災防) 10:00~11:45																						
1	創エネルギー設備 【機械工事】																																冷却塔据付 各機器、各点検歩廊、各ダクト取付																							
2	築炉工事、Vダクト耐火																																築炉工事 (炉底部、散気管貫通部、フリーボード部、天井コーン部) +Vダクト1耐火																							
3	創エネルギー設備 【建築工事 プロワ室】																																	天井GW張り、設備・電気器具取付 足場解体																						
																																		左官補修、側溝モルタル、シール (FL+5500 プロワ室上部) FRP防水 (FL+5500 プロワ室上部) ウレタン防水																						
4	創エネルギー設備 【建築工事 灰積出室】																																	内外部足場・ステージ組立 (8b~9b 7段) コン止め、スタッド、型枠、配筋、CON打設 (灰積出室) パラペット型枠、CON打設、脱枠																						
5	創エネルギー設備 【建築工事 外壁】																																	型枠解体 (腰壁、鉄骨脚部) 外部足場組立 (北面 1~6段) ECP取付 (北面 +6550まで)																						
6	創エネルギー設備 【土木工事 シンダーCON】																																	墨出し、側溝型枠取付、CON打設 型枠解体、墨出し、1F溝勾配モルタル																						
7	屋外配管ラック 【創エネルギー設備側基礎】																																	墨出し、掘削・捨コン、鉄筋探査、アンカー打設、引張試験 アンカーフレームセット、配筋、型枠																						
8	汚泥濃縮脱水機棟 (1F)																																	巾木、床タイル張り サイン工事																						
9	汚泥濃縮脱水機棟 (2F)																																	防塵塗装 サイン工事																						
10	汚泥濃縮脱水機棟 (3F)																																	バルコニー補修、溝勾配モルタル、足場解体、サイン工事																						
11	汚泥濃縮脱水機棟 (4F)																																	トイレ工事、自家発室 盤結線 サイン工事																						
12	汚泥濃縮脱水機棟 (5F)																																	壁クロス、OAフロア先行搬入 手摺搬入																						
13	汚泥濃縮脱水機棟 (RF)																																	屋上電気ラック工事																						
14	汚泥濃縮脱水機棟 (内部)																																	内部階段シート																						
15	汚泥濃縮脱水機棟 (外部)																																	屋外階段床モルタル、ノンスリップ・手摺取付																						
16	汚泥濃縮脱水機棟 【機械工事】																																	屋外電気ラック取付 (東面) 屋内養生 (汚泥濃縮脱水機棟) 仮設Iビーム設置用足場組立、1F取込ステージ組立																						
17	電気工事 (汚泥濃縮脱水機棟)																																	接地工事 (掘削、接地極打設、幹線敷設) [汚泥濃縮脱水機棟 南側] 盤架台搬入、取込 墨出し、埋設調査、アンカー打設 (盤架台)																						
18	電気工事 (既設汚泥濃縮脱水機棟)																																	アスベスト除去作業 (既設汚泥濃縮脱水機棟) 研り、開口部製作 (既設汚泥濃縮脱水機棟、用水返流水棟) サポート取付 (ラック、ダクト用)																						
19	配管シャフト																																	壁型枠組立、CON打設 脱枠、左官補修、埋戻し																						
20	屋外配管ラック 【配管シャフト側 基礎】																																	砕石、均しCON、杭頭補強筋、基礎配筋、基礎型枠、CON打設																						
連絡事項		週間 工程 (センター)							週間 工程 (TJAS)							週間 工程 (センター)							週間 工程 (TJAS)							月間 工程 (TJAS)							週間 工程 (センター)						週間 工程 (TJAS)							月間 工程 (センター)						